



### Montageprotokoll

Baustelle:	_____	Bauleiter:	_____
Montageunternehmen:	_____	Monteur:	_____
Bauabschnitt/ Bauteil:	_____	Datum:	_____
Dübel	Bezeichnung: (z.B. BZ 10-10/90 A4 oder VMU- A 10-10/110 + VMU-SH 16x100 + VMU 345)  Zulassungs Nr.	_____ _____ _____	_____ _____ _____
Nachvollziehbarkeitsnummer	Dübel / Ankerstange Injektionsmörtel / Patrone	_____ _____	_____ _____
Verankerungsgrund	Beton: Mauerwerk: Dicke:	C / B / _____ _____ mm	_____ _____
Bohrloch	Bohrerschneiden-ø: Bohrlochtiefe: geprüfter Bohrer (Prüfmarke): Bohren mit Schlag: Tiefenanschlag: Bohrloch feucht:	_____ _____ mm <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	_____ _____ mm _____ _____
Bohrlochreinigung	Reihenfolge (Ausblasen, Bürsten): Bürsten Bezeichnung / Bürsten-ø: mit Bürstenlehre geprüft: gebürstet: Ausbläser: Druckluft:	_____ _____ (mm) <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> von Hand <input type="checkbox"/> maschinell <input type="checkbox"/> 500ml <input type="checkbox"/> 750ml _____ bar	_____ _____ _____ _____
Setztiefe	Dübelüberstand über Untergrundoberfläche: Nicht tragfähige Schichten (Putz, Estrich..): Setztiefe:	_____ _____ mm _____ mm	_____ _____ mm _____ mm
Anbauteil	Durchgangsloch-ø: Dicke:	_____ _____ mm	_____ _____ mm
Spreizwerkzeug /Setzwerkzeug	Bezeichnung: Länge des Dornes:	_____ _____ mm	_____ _____
Drehmomentschlüssel	Marke / Typ: Kalibrierdatum: Installationsmoment:	_____ _____ _____ Nm	_____ _____ Nm
Einbausituation: (evtl. Skizze auf Rückseite)	Randabstand vom Statiker / im Plan angegeben: auf der Baustelle eingehalten: Achsabstände vom Statiker / im Plan angegeben: auf der Baustelle eingehalten:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Chemische Befestigungen	Verfallsdatum: Temperatur Kartusche/Patrone: Temperatur im Untergrund: Patronensystem gesetzt mit Schlagbohrer: Mörtelüberschuß am Bohrlochmund: Zeit bis Aufbringen des Install.-momentes:	_____ _____ _____ °C <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein _____ min	_____ _____ °C _____ °C <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein _____ min

Datum: \_\_\_\_\_

Unterschrift Monteur: \_\_\_\_\_

Unterschrift Bauleiter: \_\_\_\_\_